

# Bauzeit Gesamtprojekt

			2023				2024				2025				2026				2027				
			1.Q	2.Q	3.Q	4.Q																	
<b>Bauphase</b>	<b>Verkehrsführung</b>	<b>Baumaßnahmen</b>																					
<b>Bauphase 1-3</b>	<b>3+1</b>	Neubau Mittelsreifenüberfahrten, Kanablauf FR NL, Verbreiterung FR NL		■	■	■																	
<b>Bauphase 4</b>	<b>4+0 auf FR NL</b>	Vollausbau FR Köln, Bauwerk Bösinghovener Str. BA 1					■	■	■	■	■												
<b>Bauphase 5</b>	<b>2s+2s</b>	Teilausbau Mittelstreifen ohne FRS										■	■	■									
<b>Bauphase 6</b>	<b>4+0 auf FR Köln</b>	Vollausbau FR NL, Bauwerk Bösinghovener Str. BA 2												■	■	■	■						
<b>Bauphase 7</b>	<b>2s+2s</b>	Mittelstreifen Rückbau Mittelstreifenüberfahrten, Neubau																		■	■		
<b>Bauphase 8</b>	<b>Vollsperrung</b>	Einbau OPA																			■		
<b>Bauphase 9</b>	<b>Vollsperrung</b>	Einbau OPA																			■		

witterungsbedingte Bauzeitverzögerungen sind nicht berücksichtigt