



Projektbegleitkreis „A8 - Enztalquerung“ 9. Sitzung

Maßnahme A8 - Enztalquerung

Begrüßung

Begrüßung

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest

Maßnahme A8 - Enztalquerung Gliederung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort

Maßnahme A8 - Enztalquerung Gliederung

1. **Aktueller Projektstand und Ausblick**
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort

Maßnahme A8 - Enzthalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick


Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enzthalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enzthalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enzthalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Rückblick – Durchgeführte Arbeiten




Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick



Stuttgarter Hang - anstehende Arbeiten -

- ⇒ Grünbrücke (Bereich FR Stuttgart)
- ⇒ Herstellung ÜF K4500
- ⇒ Erdbau
- ⇒ Schillbachdurchlass (Bereich FR Stuttgart)
- ⇒ Bau PWC-Anlage
- ⇒ Steilwall (Bereich PWC)
- ⇒ ÜF Sallenbuschweg



Maßnahme A8 - Enztalquerung


1. Aktueller Projektstand und Ausblick



Enzsenke

- anstehende Arbeiten -

- ⇒ Fertigstellung RKB 1
- ⇒ Erdbau
- ⇒ Fertigstellung A8 UF Enz (Seitenlage)
- ⇒ Fertigstellung RKB 2




Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick



Karlsruher Hang - anstehende Arbeiten -

- ⇒ Mittellängsverbau (zw. Dreierbauwerk und Bauende)
- ⇒ Erdbau
- ⇒ Lärmschutzeinhausung (FR Stuttgart)
- ⇒ Steilwälle
- ⇒ ÜF K9807



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Verkehrliche Auswirkungen

Vollsperrungen A 8

Abschnitt AS PF-Süd bis AS PF-Nord

Bis Sommer 2023:

⇒ 1. Termin: - Juni 2023 -

- Einhub ÜF Sallenbuschweg
- Rückbau Kappentraggerüst ÜF K9808
- Arbeiten Spezialtiefbau
- Arbeiten Verkehrssicherung

⇒ Weitere Termine:


- Abbruch UF Enz FR Stuttgart
- Abbruch UF B10 FR Stuttgart

**Die Bündelung von Maßnahmen
wird angestrebt.**



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick



Verkehrliche Auswirkungen

Verkehrsführung BAB

Arbeiten:


- Herstellung UF Enz in Seitenlage und Behelfsbrücke B10.

Verkehrsführung:

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke UF Enz und UF B10.

Gesperrte Fahrbeziehungen:

- Auffahrt von Pforzheim in FR Karlsruhe



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick



Verkehrliche Auswirkungen

Verkehrsführung BAB – **NEU** –

Arbeiten:


- Herstellung UF Enz in Seitenlage und Behelfsbrücke B10. Erdbau im Bereich der Rampe FR Stuttgart.

Verkehrsführung:

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke UF Enz und UF B10.

Gesperrete Fahrbeziehungen:

- Auf- und Abfahrt in FR Stuttgart
- Auffahrt von Pforzheim in FR Karlsruhe



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick



Verkehrliche Auswirkungen

Verkehrsführung BAB – **NEU** –

Arbeiten:


- Vorbereitung zur Inbetriebnahme der Seitenlage.
- Herstellung einer provisorischen Rampe FR Karlsruhe.
- Erdbau im Bereich der Rampe FR Stuttgart.

Verkehrsführung:

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke UF Enz und UF B10.


Gesperrete Fahrbeziehung:

- Vollsperrung der AS PF-Ost



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick



Verkehrliche Auswirkungen

Verkehrsführung BAB

Arbeiten:


- Vorbereitung zur Inbetriebnahme der Richtungsfahrbahn Stuttgart. Herstellung der endgültigen Rampe FR Stuttgart.

Verkehrsführung:

- Verkehrsführung über die Bestandsbauwerke FR Karlsruhe sowie die Bauwerke in Seitenlage.

Gesperrete Fahrbeziehungen:

- Auf- und Abfahrt in FR Stuttgart
- Auffahrt von Pforzheim in FR Karlsruhe



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Verkehrliche Auswirkungen

Querende Wege

ÜF K4500

bereits gesperrt
bis vsl. Mitte 2025

ÜF Sallenbuschweg

bereits gesperrt
bis vsl. Q3 2023

⇒ **Behelfsbrücke Sallenbuschweg**

Einsatzfahrzeuge, Landwirtschaftlicher Verkehr



Maßnahme A8 - Enztalquerung

1. Aktueller Projektstand und Ausblick

Verkehrliche Auswirkungen

Querende Wege

ÜF K9808

Verkehrsfreigabe am 17.04.2023 erfolgt

ÜF Hörnleweg

bereits gesperrt

bis BPH 3.4 (Q4 2026)

ÜF K9807

bereits gesperrt

bis BPH 3.4 (Q4 2026)



Maßnahme A8 - Enztalquerung

2. Fragerunde

1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. **Fragerunde**
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort

Maßnahme A8 - Enztalquerung

2. Fragerunde

Haben Sie Rückfragen?

Maßnahme A8 - Enztalquerung

3. Allgemeines

1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. **Allgemeines**
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort

Maßnahme A8 - Enztalquerung

3. Allgemeines

Enztalradweg

Variante 2

Zeitraum:


28.04.2023 – Ende 2026

Umleitungsführung:

L1125 – Carl-Bellmer-Straße – Hochwasserdamm –
Eutinger Straße / Hauptstraße – am Kühlen Grund –
Rattachsteg

Variante 4

ab Ende 2026



Maßnahme A8 - Enztalquerung

3. Informationsangebot – Projektseite: www.autobahn.de/A8-Enztalquerung

Aktueller Baufortschritt – regelmäßige Aktualisierungen zum Baufortschritt ca. alle drei Monate oder anlassbedingt

Die Enztalquerung von oben



Quelle: Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

Mittwoch, 5. April 2023: Aktuelle Drohnenbilder

Der aktuelle Baufortschritt in Bildern (zum Vergrößern einmal auf das Bild klicken):



Maßnahme A8 - Enztalquerung

3. Informationsangebot – Eröffnung Baustellen-Infobox am 11.01.23



Maßnahme A8 - Enztalquerung 3. Informationsangebot – Baustellenführungen

- Fortlaufend Baustellenführungen

-...



Maßnahme A8 - Enztalquerung

4. Fragerunde

1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. **Fragerunde**
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort

Maßnahme A8 - Enztalquerung

4. Fragerunde

Haben Sie Rückfragen?

Maßnahme A8 - Enztalquerung

5. Weiterer Ablauf

1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. Schlusswort

Maßnahme A8 - Enztalquerung

5. Weiterer Ablauf

Dokumentation der heutigen Veranstaltung

- Die Präsentation wird auf der Projektseite der AdB eingestellt.

Versand einer Pressemitteilung

Nächste Sitzung Projektbegleitkreis

- **vsl. 04.10.2023**

Maßnahme A8 - Enztalquerung

6. Schlusswort

1. Aktueller Projektstand und Ausblick
2. Fragerunde
3. Allgemeines
4. Fragerunde
5. Weiterer Ablauf
6. **Schlusswort**

Maßnahme A8 - Enztalquerung

6. Schlusswort

Schlusswort

Christine Baur-Fewson
Direktorin Niederlassung Südwest

Maßnahme A8 - Enztalquerung Kontakt Daten

**Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Südwest | Außenstelle Karlsruhe**
Durlacher Allee 77 · 76131 Karlsruhe

Tel: 0721/16145 0

Mail: karlsruhe.suedwest@autobahn.de

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Tobias Jäger

Tel: 0721/16145 108

Mail: tobias.jaeger@autobahn.de